

**Звіт щодо реалізації заходів до Програми реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг та вулиць м.Вишневе
за 2014 р.**

Спеціальний фонд, КФК 170703

№	Назва витрат	Затверджений план на рік (тис. грн.)	Уточнений план за 2014 р. тис.грн.	Фактичне виконання, тис.грн.	Рівень фактичного виконання до уточненого плану за рік (%)	відхилення фактичних витрат до уточненого плану за рік (+,-) (тис.грн.)
1.	Кап.видатки на ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету	1912,6	2216,6	2110,1	95,2	-106,5
	з них: вул.Л.Українки	702,6	702,6	699,4	99,5	-3,2
	вул.Залізнична	0,0	304,0	303,8	99,9	-0,2
	вул.Промислова	820,0	820,0	717,0	87,4	-103,0
	вул.Ватутіна	390,0	390,0	389,9	100,0	-0,1
2	Капітальний ремонт доріг та вулиць-заборгованість по суду по вул.Балукова,5 та вул. Ватутіна (залишок коштів міського бюджету)	0,0	19,6	19,5	99,5	-0,1
3	Кап.ремонт вул.Ватутіна 20-20а(за рахунок залишку субвенції)	0,0	149,378	149,377	100,0	0,0
4	Поточний ремонт та витрати на утримання доріг і вулиць	445,0	455,0	285,3	62,7	-169,7
	придбання інвентарю, матеріалів,тощо	270,0	230,3	177,4	77,0	-52,9
	поточний ремонт зливної каналізації по вул.Л Українки- вул.Ломоносова	0,0	39,8	39,7	99,9	0,0
	поточний ремонт доріг - заборгованість (за рах залишку)	0,0	10,0	9,9	99,0	-0,1
	безпека дорожнього руху (обмежувачі руху,шляхові знаки,дорожня розмітка,тощо)	175,0	175,0	58,3	33,3	-116,7
	Р А З О М :	2357,6	2840,578	2564,3	90,3	-276,3

Міський голова

І.В. Діков